

## 星の杜小学校校舎新築事業について

### ◎校舎新築事業本体工事

工事完了検査 3月第2週  
閉校式後（3月） 新規備品搬入、既存物品の引越し

### ◎西棟建築主体工事について

施工業者 千田建設株式会社  
主な内容 旧教育センター、既存住吉小校舎の解体  
西棟（学童保育施設）建築、グラウンド改修等

#### 予定工程

##### ・旧教育センター解体

2月中旬～3月上旬 アスベスト除去作業（約3週間）  
3月中旬～4月下旬 解体作業（重機使用）

##### ・既存住吉小校舎解体

4月下旬～5月下旬 アスベスト除去作業（約6週間）  
5月上旬～7月下旬 解体作業（重機仕様）

・西棟建築（学童保育施設） 木造平屋建て 371.33㎡  
6月下旬（既存校舎解体後）～11月

・グラウンド改修 5558㎡（遊具、防球ネット含む）

4月～6月 グラウンド外回り改修  
（市道住吉小学校線から出入り不可）

7月～8月 黒部側（東側）半面改修

9月～11月 滑川側（西側）半面改修

※児童は開校（4月）から工事完了（11月）までは、東側（市道住吉7号線側）から児童玄関へ入る。（体育館夜間開放利用者も東側から校舎南側を通過して体育館に入る。）

