

(仮称)上りこども園建設等進捗状況

資料②

| 建築関係 | | 補助関係 | | | 幼保連携型認定こども園認可 | |
|--------------------|-----------|----------|--|----------------------------|--|--|
| 慶野市営住宅跡解体 | H31.1.15~ | | 認定こども園施設整備交付金 認定こども園施設整備交付金 保育所等整備交付金 保育所等整備交付金 | 協議書提出 内示 協議書提出 内示 | H31.2.5 H31.4.1 H31.2.5 H31.4.1 | |
| 実施設計入札 | H31.4.18 | (有)ハマベ設計 | | | | |
| 住吉保育園園庭築山・プール跡撤去工事 | R1.5.21 | (株)窪田組 | 保育所等整備交付金 | 交付申請 | R1.5.24 | |
| 防災行政無線屋外拡声子局移設 | R1.6.3 | | | | | |
| 建築入札 | R1.7.8 | 千田建設(株) | | | | |
| 住吉保育園保護者説明会 | R1.7.25 | | 保育所等整備交付金 認定こども園施設整備交付金 | 交付決定 交付決定 | R1.7.19 R1.9.2 | 移行希望提出 移行希望 事前確認書類提出 認可申請書作成 認可申請書提出 認定こども園認可 |
| | | | | | | R1.7.31 R1.8.22 R1.9~11 R1.12中旬 R2.3 |