

1 基本項目	事務事業名	市道吉島10号線道路改良事業			担当 部署 署	課名	建設課	
	予算事業名	道路改良事業				係名	整備改良係	
	事務区分	自治事務				電話番号	0765-23-1029	
	事業期間	開始年度	平成22年度	終了年度		平成28年度	会計	一般会計
	総目標名	基本目標2 安全で快適な暮らしやすいまち				款	土木費	
	政策名	7 魅力ある都市基盤の充実				項	道路橋りょう費	
	施策名	16 快適な道路機能の強化				目	道路改良費	
	基本事業名	16-1 幹線道路の整備				アウトソーシング導入状況	導入予定なし	
根拠法令				総合計画等への記載	総合計画実施計画に記載			

2 事業概要	事業概要	市道吉島10号線は国道8号と平面交差され、交通量の増加が見込まれることから、道路を拡幅し、歩道を設置することにより、安全な交通空間、特に学童や高齢者等の歩行空間の確保を図る。
	対象	市道吉島10号線
	手段(活動指標)	用地買収、物件補償、工事施工、地権者との交渉、補助金申請等事務
意図(成果指標)	未改良区間を改良することで、渋滞を解消し、通行の円滑化を図る。 歩道を設置して歩行者が安心して通行できる環境にする。	

3 指標	指標名	単位	26年度		27年度			28年度
			計画	実績	計画	実績	達成率	計画
活動指標 成果指標	① 事業執行額(累計)	円	247,093,386	208,362,986	258,333,123	226,404,264	114.1%	316,404,264
	②							
	③							
	① 事業進捗率(累計)	%	66	55	69	60	0.0%	84
	②							
	③							

4 コスト情報	区分	単位	26年度		27年度			28年度
			予算現額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
支出内訳	①需用費	円						
	②委託料	円	3,592,000	3,261,600	1,019,340	1,019,340	-68.7%	500,000
	③工事請負費	円	18,148,400	2,948,400	5,735,880	5,735,880	94.5%	40,100,000
	④負担金補助及び交付金	円						
	⑤その他	円	23,200,000		11,286,058	11,286,058		49,400,000
	支出合計(A)	円	44,940,400	6,210,000	18,041,278	18,041,278	190.5%	90,000,000
財源内訳	①国庫支出金	円	24,717,220	3,415,500	9,004,565	9,004,565	163.6%	49,500,000
	②県支出金	円						
	③地方債	円	18,200,000	2,500,000	6,600,000	6,600,000	164.0%	36,400,000
	④その他(使用料、雑入等)	円						
	⑤一般財源	円	2,023,180	294,500	2,436,713	2,436,713	727.4%	4,100,000
	収入合計	円	44,940,400	6,210,000	18,041,278	18,041,278	190.5%	90,000,000
人件費	①事務事業に携わる正規職員数	人	5	5	5	5	0.0%	5
	②年間所要時間	時間	1,200	1,200	1,200	1,700	41.7%	1,700
	③人件費(②×@ 4,400円)(B)	円	5,280,000	5,280,000	5,280,000	7,480,000	41.7%	7,480,000
総費用(A+B)	円	50,220,400	11,490,000	23,321,278	25,521,278	122.1%	97,480,000	

5 取組内容	平成27年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容	
	・工事施工3件、業務委託3件、用地買収1件、物件補償4件	

6 評価	評価の視点	H26評価	H27評価	評価項目	評価結果	評価の理由
	妥当性	妥当性	A	A	自治体関与の妥当性	1 妥当である
目的の妥当性					1 妥当である	市道整備のため妥当
対象の妥当性					1 妥当である	道路利用形態から妥当
有効性	有効性	B	B	目標達成度	3 低い・未実施	用地買収、物件補償の難航により、目標を達成できなかった。
				類似事業の有無	1 なし	類似事業無し
				上位施策への貢献度	1 高い	上位施策の目標達成に貢献している。
効率性	効率性	A	A	コスト効率	1 高い	基準に基づいて実施している。
				実施主体の適正化	1 適正である	道路管理者以外に委託することはできない。
				負担割合の適正化	1 適正である	市の負担は適正である。
1次評価(課長総括)	A	A	計画どおり事業を実施することが適当	2次評価	不要	
後の評価(課長総括)	評価結果	幹線道路は重要な社会基盤であり、観光の振興や総合交通体系の整備を推進する上でも遅滞なく事業を進める必要がある。			評価結果	

1 基本項目	事務事業名	市道大海寺新27号線道路改良事業				担当 部署 署	課名	建設課
	予算事業名	道路改良事業					係名	整備改良係
	事務区分	自治事務					電話番号	0765-23-1029
	事業期間	開始年度	平成27年度	終了年度	平成31年度		会計	一般会計
	総合計画 目標名	基本目標2 安全で快適な暮らしやすいまち					款	土木費
	政策名	7 魅力ある都市基盤の充実					項	道路橋りょう費
	施策名	16 快適な道路機能の強化					目	道路改良費
基本事業名	16-1 幹線道路の整備				アウトソーシング導入状況	導入予定なし		
根拠法令					総合計画等への記載	総合計画実施計画に記載		

2 事業概要	事業概要	市道大海寺新27号線は、北側から延伸してきている県道宇奈月大沢野線の延長線上にあり、同県道の整備事業に併せて整備することにより、快適な道路線形が確保できるとともに、市内に縦断的に整備されている既設道路網への円滑なアクセス、高速道路や新幹線等へのアクセスの向上を図るものである。
	対象	市道大海寺新27号線
	手段 (活動指標)	用地買収、物件補償、工事施工、地権者との交渉、補助金申請等事務
意 (成果指標)	新規整備し、安全な交通空間の確保とアクセスの向上	

3 指標	指標名	単位	26年度		27年度			28年度 計画
			計画	実績	計画	実績	達成率	
活動 指標	① 事業執行額 (累計)	円	0	0	20,000,000	1,999,080	1000.5%	0
	②							
	③							
成果 指標	① 事業進捗率 (累計)	%	0	0	3	1	0.0%	1
	②							
	③							

4 コスト情報	区分	単位	26年度		27年度			28年度 当初予算額
			予算現額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	
支出 内訳	①需用費	円						
	②委託料	円			1,999,080	1,999,080		
	③工事請負費	円						
	④負担金補助及び交付金	円						
	⑤その他	円						
	支出合計 (A)	円	0	0	1,999,080	1,999,080		0
財源 内訳	①国庫支出金	円			1,099,494	1,099,494		
	②県支出金	円						
	③地方債	円			800,000	800,000		
	④その他 (使用料、雑入等)	円						
	⑤一般財源	円			99,586	99,586		
	収入合計	円	0	0	1,999,080	1,999,080		0
人件 費	①事務事業に携わる正規職員数	人			3	3		
	②年間所要時間	時間			340	340		
	③人件費 (②×@ 4,400 円) (B)	円	0	0	1,496,000	1,496,000		0
	総費用 (A+B)	円	0	0	3,495,080	3,495,080		0

5 取組内容	平成27年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容	
	業務委託 1 件	

6 評価	評価の視点	H26評価	H27評価	評価項目	評価結果	評価の理由	
	妥当性	【選択してください】	A	自治体関与の妥当性	1 妥当である	民間によるサービスの実施が不可能なため、市による実施が妥当	
目的の妥当性				1 妥当である	市道整備のため妥当		
対象の妥当性				1 妥当である	道路利用形態から妥当		
有効性	【選択してください】	B	目標達成度	3 低い・未実施	他事業との調整により遅れている。		
			類似事業の有無	1 なし	類似事業無し		
			上位施策への貢献度	1 高い	上位施策の目標達成に貢献している。		
効率性	【選択してください】	A	コスト効率	1 高い	基準に基づいて実施している。		
			実施主体の適正化	1 適正である	道路管理者以外に委託することはできない。		
			負担割合の適正化	1 適正である	市の負担は適正である。		
1次評価 (課長総括)	【選択してください】	A	計画どおり事業を実施することが適当		2次評価	不要	
後(課題及び今後の方針)	県道の延伸道路の一部であり、有機的な道路網の整備のため、関連事業と調整しながら事業を推進していく必要がある。				評価結果		

1 基本項目	事務事業名	都市計画道路見直し事務				担当部署	課名	都市計画課	
	予算事業名	なし					係名	計画公園係	
	事務区分	自治事務					電話番号	0765-23-1030	
	事業期間	開始年度	平成17年度	終了年度	当面継続		会計	予算なし	
	総合計画	目標名	基本目標2 安全で快適な暮らしやすいまち				算科目	款	
	政策名	7 魅力ある都市基盤の充実			項				
	施策名	16 快適な道路機能の強化			目				
基本事業名	16-1 幹線道路の整備				アウトソーシング導入状況	導入予定なし			
根拠法令					総合計画等への記載	総合計画に主要事業として記載			

2 事業概要	事業概要	都市計画道路は将来の都市像を誘導し、円滑な都市交通と良好な都市環境を形成するために整備される都市施設のひとつである。その整備を効率的に進めるため、都市計画道路の計画区域内での建築行為等の土地利用には、都市計画法により一定の制限が課せられている。魚津市内の都市計画道路は、そのほとんどが計画の決定から40年以上経過しており、全体の約5%が長期未着手路線となっていることから、その見直し（計画路線廃止や代替路線振替えなど）を検討しなければならない。
	対象	未着手の都市計画道路
	手段（活動指標）	<ul style="list-style-type: none"> 未着手計画道路のこれまでの経過等の確認 都市計画道路見直しの考え方の整理
意図（成果指標）	<ul style="list-style-type: none"> 不要な計画道路が廃止される。 着手が困難な計画道路の代替路線が位置づけられる。 	

3 指標	指標名	単位	26年度		27年度			28年度
			計画	実績	計画	実績	達成率	計画
活動指標	① 都市計画道路見直し路線数	路線	1	1	1	1	100.0%	1
	②							
	③							
成果指標	① 「見直し率」見直し完了路線数/見直し計画路線数	%	25	—	25	—		25
	②							
	③							

4 コスト情報	区分	単位	26年度		27年度			28年度
			予算現額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
支出内訳	①需用費	円						
	②委託料	円						
	③工事請負費	円						
	④負担金補助及び交付金	円						
	⑤その他	円						
	支出合計（A）	円	0	0	0	0		0
財源内訳	①国庫支出金	円						
	②県支出金	円						
	③地方債	円						
	④その他（使用料、雑入等）	円						
	⑤一般財源	円						
	収入合計	円	0	0	0	0		0
人件費	①事務事業に携わる正規職員数	人	2	2	2	2	0.0%	2
	②年間所要時間	時間	740	740	740	180	-75.7%	180
	③人件費（②×@ 4,200円）（B）	円	3,108,000	3,108,000	3,108,000	756,000	-75.7%	756,000
	総費用（A+B）	円	3,108,000	3,108,000	3,108,000	756,000	-75.7%	756,000

5 取組内容	平成27年度に取り組んだ事務事業の内容及び改善内容	
	<ul style="list-style-type: none"> 未着手計画道路のこれまでの経過等の確認 都市計画道路見直しの考え方の整理 都市計画道路馬出町友道線について、地元説明会を行った。 	

6 評価	評価の視点	H26評価	H27評価	評価項目	評価結果	評価の理由
	妥当性	妥当性	B	B	自治体関与の妥当性	1 妥当である
目的の妥当性					1 妥当である	快適な道路機能の強化のために必要である
対象の妥当性					2 検討の余地あり	長年に渡り未着手となっているため
有効性	有効性	B	B	目標達成度	3 低い・未実施	進捗してないため
				類似事業の有無	1 なし	他の課等で実施してないため
				上位施策への貢献度	1 高い	安全で快適な暮らしやすいまちにするため
効率性	効率性	A	A	コスト効率	1 高い	予算なしで実施しているため
				実施主体の適正化	1 適正である	都市計画法に基づいた事業であるため
				負担割合の適正化	1 適正である	都市計画法に基づいた事業であるため
	1次評価（課長総括）	B	B	事業の進め方・内容について改善の余地あり	2次評価	不要
	後の評価結果（課題及び今後の方針）	平成17年度に県で都市計画道路見直し基本的指針が打ち出され、当市においても見直し素案等の検討するにあたり、関係する住民の意向調査などが重要である。			評価結果	