

1 基本項目	事務事業名	河川維持事業				担当部署	課等名	建設課	
	予算事業名	河川維持事業					係名	維持管理係	
	事務区分	自治事務					電話番号	0765-23-1029	
	事業期間	開始年度	平成元年度以前	終了年度	当面継続		会計	一般会計	
	総合計画	目標名	目標3. 輝くまち				予算科目	款	土木費
		政策名	政策13. 快適で住みやすいまちづくり					項	河川費
		施策名	施策30. 災害に強いまちの形成					目	河川総務費
		基本事業名	基本事業30-1. 浸水対策の強化					総合計画主な事業	記載あり(評価対象)
	根拠法令	河川法				総合戦略との関連	関連なし		
	アウトソーシング導入状況					集中プランとの関連	関連あり(評価対象)		

2 事業概要	事業概要	異常気象や都市化による浸水被害対策や、河川の機能維持・回復のために維持補修を行う。	
	対象	普通河川等	
	手段(活動指標)	河川等の改修や修繕の必要な箇所を把握する。	
	意図(成果指標)	河川の改修、維持修繕を行い河川機能の維持・回復を行う。	

3 指標	活動指標名・成果指標名	単位	R2年度	R3年度	R4年度			R5年度
			実績	実績	計画	実績	達成率	計画
活動	① 河川等の改修や修繕の必要な箇所数	件	51	55	50	36	72.0%	40
	②							
成果	① 改修や修繕により機能の維持や回復を行った箇所数	件	46	54	45	34	75.6%	35
	②							

4 コスト情報	区分	単位	R2年度	R3年度	R4年度			R5年度
			決算額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
事業費	事業費合計 (A)	円	13,446,180	14,999,600	15,000,000	14,151,500	-5.7%	15,760,000
	①国庫支出金	円						
	②県支出金	円						
	③地方債	円						
	④その他(使用料、雑入等)	円	3,620					
	⑤一般財源	円	13,442,560	14,999,600	15,000,000	14,151,500	-5.7%	15,760,000
人件費	①事務事業に携わる正規職員数	人	7	7	7	8	14.3%	8
	②年間所要時間	時間	2,500	2,500	2,500	2,820	12.8%	2,820
	③人件費(②×@ 3,876円)(B)	円	9,690,000	9,690,000	9,690,000	10,930,320	12.8%	10,930,320
総費用(A+B)	円	23,136,180	24,689,600	24,690,000	25,081,820	1.6%	26,690,320	

5 取組内容	令和4年度に取り組んだ事務事業の内容や事業費の主な内訳等	
	河川の改修、維持補修工事による河川機能の維持と回復	
	河川改修工事	19件の実施
	河川修繕	15件の実施

6 評価	評価の視点	R3評価	R4評価	評価結果の説明	個別評価の項目		個別評価の判定
	妥当性	A	A		特に問題なし	①自治体関与の妥当性	
有効性	A	A	目標達成度は設定にばらつきがあるため評価への影響低い	②目的の妥当性	1 妥当である		
効率性	A	A	特に問題なし	③対象の妥当性	1 妥当である		
1次評価	結果(課長総括)	A	A	計画どおり事業を実施することが適当	①目標達成度	2 目標どおり	
	今後の方針	○現状を維持 ○事業の拡充 ○事業の縮小 ○統合等の検討 ○終了又は廃止・休止	方針の説明等		②類似事業の有無	1 なし	
2次評価					③上位施策への貢献度	1 高い	
					①コスト効率	1 高い	
					②実施主体の適正化	1 適正である	
					③負担割合の適正化	1 適正である	
					不要		

1 基本項目	事務事業名	雨水幹線整備事業				担当部署	課等名	上下水道課	
	予算事業名	なし					係名	下水道工務係	
	事務区分	自治事務					電話番号	0765-23-1039	
	事業期間	開始年度	平成9年頃	終了年度	当面継続	会計	魚津市下水道事業会計		
	総合計画	目標名	目標3. 輝くまち				予算科目	款	資本的支出
		政策名	政策13. 快適で住みやすいまちづくり					項	建設改良費、予備費
		施策名	施策30. 災害に強いまちの形成					目	管渠建設改良費、施設建設改良費、事務費、返還金、予備費
		基本事業名	基本事業30-1. 浸水対策の強化					総合計画主な事業	
	根拠法令	下水道法(昭和33年法律第79号)第3条				総合戦略との関連		関連なし	
	アウトソーシング導入状況					集中プランとの関連		関連なし	

2 事業概要	事業概要	梅雨、台風などの豪雨時における都市部の浸水被害を防止するため、経田地区の住宅密集地などを区域とするようなぎ川排水区を整備する事業。 また、魚津駅周辺地域においても溢水被害を防止するため、村木排水区を整備する事業。	
	対象	雨水排水区内の住居、住民、事業所等	
	手段(活動指標)	雨水幹線築造工事等の設計積算・監督等の事務。	
	意図(成果指標)	豪雨により発生する溢水・浸水被害を防止する。	

3 指	活動指標名・成果指標名	単位	R2年度	R3年度	R4年度			R5年度
			実績	実績	計画	実績	達成率	計画
標	① こうなぎ川1号雨水幹線整備済み延長[累計(延べ延長)]	m	874	991	-	-	-	-
	② 村木排水区雨水幹線整備済み延長[累計(延べ延長)]	m	70	138	173	280	161.8%	-
	① こうなぎ川1号雨水幹線整備率[累計(整備済み延長/整備計画延長)]	%	87.2	100.0	-	-	-	-
	② 村木排水区雨水幹線整備率[累計(整備済み延長/整備計画延長)]	%	25.3	37.8	100.0	100.0	100.0%	-

4 コスト情報	区分	単位	R2年度	R3年度	R4年度			R5年度
			決算額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
事業費	事業費合計 (A)	円	58,570,600	46,230,131	76,890,000	76,890,000	66.3%	43,000,000
	①国庫支出金	円	29,284,000	22,963,000	33,253,000	33,253,000	44.8%	20,000,000
	②県支出金	円	0	0	0	0		0
	③地方債	円	26,355,000	1,487,400	29,560,000	29,560,000	1887.4%	
	④その他(使用料、雑入等)	円	0	81,000	214,000	214,000	164.2%	23,000,000
人件費	⑤一般財源	円	2,931,600	21,698,731	13,863,000	13,863,000	-36.1%	
	①事務事業に携わる正規職員数	人	3	3	3	3	0.0%	3
	②年間所要時間	時間	1,100	1,000	1,000	1,000	0.0%	1,000
総費用(A+B)	円	62,834,200	50,106,131	80,766,000	80,766,000	61.2%	46,876,000	

5 取組内容	令和4年度に取り組んだ事務事業の内容や事業費の主な内訳等	
	雨水幹線築造工事 2件 雨水排水基本計画作成業務委託 1件 ストックマネジメント計画実施方針変更業務委託(雨水のみ) 1件 工事に伴う移設補償 1件 上記業務に伴う関係機関や地元関係者等との打合せを実施	

6 評価	評価の視点	R3評価	R4評価	評価結果の説明	個別評価の項目	個別評価の判定
	妥当性	A	A	特に問題なし		①自治体関与の妥当性
②目的の妥当性						1 妥当である
③対象の妥当性						1 妥当である
有効性	A	A	特に問題なし		①目標達成度	1 高い
					②類似事業の有無	1 なし
					③上位施策への貢献度	1 高い
効率性	A	A	特に問題なし		①コスト効率	1 高い
					②実施主体の適正化	1 適正である
					③負担割合の適正化	1 適正である
1 次評価	結果(課長総括)	A	A	計画どおり事業を実施することが適当	不要	
	今後の方針	○現状を維持 事業の拡充 事業の縮小 統合等の検討 終了又は廃止・休止	方針の説明等	豪雨による都市型の溢水、浸水被害を防止し、安全で安心な市民生活を確保するために必要な事業であり、より一層の事業促進が望まれる。		

1 基本項目	事務事業名	県単自治山事業				担当部署	課等名	農林水産課	
	予算事業名	県単自治山事業					係名	農林整備係	
	事務区分	自治事務					電話番号	0765-23-1037	
	事業期間	開始年度	平成元年以前	終了年度	当面継続	会計	一般会計		
	総合計画	目標名	目標3. 輝くまち				予算科目	款	農林水産業費
		政策名	政策13. 快適で住みやすいまちづくり					項	林業費
		施策名	施策30. 災害に強いまちの形成					目	林業振興費
		基本事業名	基本事業30-2. 山地崩壊対策等の強化					総合計画主な事業	
	根拠法令					総合戦略との関連			記載あり(評価対象)
	アウトソーシング導入状況					集中プランとの関連			関連なし

2 事業概要	事業概要	県営の対象とならない小規模な災害から市民の生命・財産を保全し、山地災害等の復旧を図る。	
	対象	林地で小規模な山地災害等が起こり得る箇所	
	手段(活動指標)	地元要望から林地で小規模な山地災害等が起こり得る箇所を取りまとめ、現地の調査及び当時業の要件を満たす場合に県へ採択要望を行い、採択後に工事を実施する。	
	意図(成果指標)	山地災害等が起こりにくい環境保全を図る。	

3 指標	活動指標名・成果指標名	単位	R2年度	R3年度	R4年度			R5年度	
			実績	実績	計画	実績	達成率	計画	
活動	① 改良等が実施された箇所数	箇所	2	2	2	2	100.0%	1	
	②								
	成果	① 改良等の実施率	%	0	100	100	100	100.0%	100
		②							

4 コスト情報	区分	単位	R2年度	R3年度	R4年度			R5年度
			決算額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
事業費	事業費合計 (A)	円	0	6,499,081	5,911,900	5,910,597	-9.1%	9,017,000
	①国庫支出金	円	0					
	②県支出金	円	0	3,242,000	2,950,000	2,946,000	-9.1%	4,500,000
	③地方債	円	0	3,100,000	2,800,000	2,800,000	-9.7%	4,300,000
	④その他(使用料、雑入等)	円	0	64,856	59,000	58,949	-9.1%	90,000
人件費	⑤一般財源	円	0	92,225	102,900	105,648	14.6%	127,000
	①事務事業に携わる正規職員数	人	3	3	3	3	0.0%	3
	②年間所要時間	時間	600	600	600	600	0.0%	600
総費用(A+B)	円	2,325,600	2,325,600	2,325,600	2,325,600	0.0%	2,325,600	
総費用(A+B)	円	2,325,600	8,824,681	8,237,500	8,236,197	-6.7%	11,342,600	

5 取組内容	令和4年度に取り組んだ事務事業の内容や事業費の主な内訳等	
	令和3年度からの繰越として、工事2件を実施。 令和4年度は工事2件を発注(繰越)。	

6 評価	評価の視点	R3評価	R4評価	評価結果の説明	個別評価の項目		個別評価の判定
	妥当性	A	A		特に問題なし	①自治体関与の妥当性	
有効性	A	A	特に問題なし	②目的の妥当性	1 妥当である		
効率性	A	A	特に問題なし	③対象の妥当性	1 妥当である		
				①目標達成度	1 高い		
				②類似事業の有無	1 なし		
結果(課長総括)	A	A	計画どおり事業を実施することが適当	③上位施策への貢献度	1 高い		
				①コスト効率	1 高い		
				②実施主体の適正化	1 適正である		
1 次評価	今後の方針	○現状を維持 事業の拡充 事業の縮小 統合等の検討 終了又は廃止・休止	方針の説明等 人命や人家に対する被害を未然に防止するための事業であり、緊急性を考慮した上で事業を実施しなければならない。	2 次評価		不要	

1 基本項目	事務事業名	急傾斜地崩壊対策事業				担当部署	建設課		
	予算事業名	急傾斜地崩壊対策事業				係名	整備改良係		
	事務区分	自治事務				電話番号	0765-23-1029		
	事業期間	開始年度	平成26年度	終了年度	当面継続	会計	一般会計		
	総合計画	目標名	目標3. 輝くまち				予算科目	款	土木費
		政策名	政策13. 快適で住みやすいまちづくり					項	土木管理費
		施策名	施策30. 災害に強いまちの形成					目	急傾斜地崩壊対策事業費
		基本事業名	基本事業30-2. 山地崩壊対策等の強化					総合計画主な事業	記載あり(評価対象)
	根拠法令	急傾斜地法				総合戦略との関連	関連なし		
	アウトソーシング導入状況					集中プランとの関連	関連なし		

2 事業概要	事業概要	急傾斜地の崩壊による災害を防ぐため法面対策工を施し、被害のおそれがある人家等に関し、安全を図る。	
	対象	急傾斜地の崩壊により被害のおそれがある人家等	
	手段(活動指標)	法面対策工	
	意図(成果指標)	安全で安心な生活を確保する。	

3 指標	活動指標名・成果指標名	単位	R2年度	R3年度	R4年度			R5年度
			実績	実績	計画	実績	達成率	計画
活動	① 事業執行額(累計)	円	214,891,700	246,443,000	283,443,000	277,150,600	97.8%	308,150,600
	②							
成果	① 事業進捗率(累計)	%	74.00	84.46	84.91	83.03	97.8%	92.32
	②							

4 コスト情報	区分	単位	R2年度	R3年度	R4年度			R5年度
			決算額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
事業費	事業費合計 (A)	円	5,091,900	31,551,300	37,000,000	30,707,600	-2.7%	31,000,000
	①国庫支出金	円						
	②県支出金	円	2,545,950	15,775,650	17,500,000	15,353,800	-2.7%	15,000,000
	③地方債	円	2,545,950	15,000,000	17,500,000	15,353,800	2.4%	16,000,000
	④その他(使用料、雑入等)	円						
人件費	⑤一般財源	円		775,650	2,000,000			
	①事務事業に携わる正規職員数	人	3	3	3	3	0.0%	3
	②年間所要時間	時間	900	900	900	900	0.0%	900
総費用(A+B)	円	8,580,300	35,039,700	40,488,400	34,196,000	-2.4%	34,488,400	

5 取組内容	令和4年度に取り組んだ事務事業の内容や事業費の主な内訳等	
	東蔵急傾斜地の土砂崩壊対策工事を行った。	

6 評価	評価の視点	R3評価	R4評価	評価結果の説明	個別評価の項目	個別評価の判定
	妥当性	A	A	特に問題なし		① 自治体関与の妥当性
② 目的の妥当性						1 妥当である
③ 対象の妥当性						1 妥当である
有効性	A	A	目標達成度は設定にばらつきがあるため評価への影響低い		① 目標達成度	2 目標どおり
					② 類似事業の有無	1 なし
					③ 上位施策への貢献度	1 高い
効率性	A	A	特に問題なし		① コスト効率	1 高い
					② 実施主体の適正化	1 適正である
					③ 負担割合の適正化	1 適正である
1 今後の方針	結果(課長総括)	A	A	計画どおり事業を実施することが適当	不要	
	○現状を維持 事業の拡充 事業の縮小 統合等の検討 終了又は廃止・休止	方針の説明等	今後も、急傾斜地崩壊対策事業を推進していく。			

1 基本項目	事務事業名	橋梁改修事業				担当部署	建設課		
	予算事業名	道路改良事業				係名	整備改良係		
	事務区分	自治事務				電話番号	0765-23-1029		
	事業期間	開始年度	平成25年度	終了年度	当面継続	会計	一般会計		
	総合計画	目標名	目標3. 輝くまち				予算科目	款	土木費
		政策名	政策13. 快適で住みやすいまちづくり					項	道路橋りょう費
		施策名	施策30. 災害に強いまちの形成					目	道路改良費
		基本事業名	基本事業30-3. 耐震化・長寿命化の推進					総合計画主な事業	記載あり(評価対象)
	根拠法令	道路法				総合戦略との関連	関連あり(評価対象)		
	アウトソーシング導入状況					集中プランとの関連	関連なし		

2 事業概要	事業概要	全国的に橋梁の老朽化が問題となっている。魚津市においても建設後40年以上経過した老朽化橋梁が増えつつあり、今後損傷が顕著になる恐れがある。魚津市では5m以上の橋梁130橋について令和4年度に長寿命化修繕計画の見直しを行い、管理橋梁の長寿命化によるコストの縮減と平準化に努めることとしている。計画に基づき優先度の高いものから順次補修を行っていくことにより、通行者等の安全を図る。
	対象	市が管理する市道橋における道路利用者。
	手段(活動指標)	詳細調査及び橋梁補修設計を実施し、補修工法を検討して補修工事を実施する。
	意図(成果指標)	道路利用者及び第三者被害の防止。

3 指	活動指標名・成果指標名	単位	R2年度	R3年度	R4年度			R5年度
			実績	実績	計画	実績	達成率	計画
標	① 事業執行額(累計)	円	289,610,608	320,850,610	440,296,410	373,296,410	84.8%	403,296,410
	②							
	① 事業進捗率(累計)	%	96	106	98	105	107.1%	100
	②							

4 コスト情報	区分	単位	R2年度	R3年度	R4年度			R5年度
			決算額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
事業費	事業費合計 (A)	円	79,658,200	31,240,002	119,445,800	52,445,800	67.9%	30,000,000
	① 国庫支出金	円	34,123,500	17,182,000	63,827,500	26,977,500	57.0%	16,500,000
	② 県支出金	円						
	③ 地方債	円	40,980,000	13,237,202	47,000,250	19,865,250	50.1%	12,150,000
	④ その他(使用料、雑入等)	円						
人件費	⑤ 一般財源	円	4,554,700	820,800	8,618,050	5,603,050	582.6%	1,350,000
	① 事務事業に携わる正規職員数	人	3	4	4	4	0.0%	4
	② 年間所要時間	時間	1,000	1,000	1,000	1,120	12.0%	1,120
総費用(A+B)	円	83,534,200	35,116,002	123,321,800	56,786,920	61.7%	34,341,120	

5 取組内容	令和4年度に取り組んだ事務事業の内容や事業費の主な内訳等
	<p>新川升田橋(横枕有山線)の上部工(桁の補修、高らんの取換え)及び伸縮装置設置2基(R4繰越)</p> <p>上口橋(新角川上口線)の上部工(桁の防水処理、高らんの取換え)及び伸縮装置設置1基(R5繰越)</p> <p>橋梁補修設計 健全性判定Ⅲの橋(2-65橋)について委託発注、監督(R5繰越)</p> <p>湯上東橋(湯上7号線)下部工と上部工の補修について、ネクスコと協議を実施した。</p>

6 評価	評価の視点	R3評価	R4評価	評価結果の説明	個別評価の項目	個別評価の判定
	妥当性	A	A	特に問題なし	① 自治体関与の妥当性	1 妥当である
② 目的の妥当性					1 妥当である	
③ 対象の妥当性					1 妥当である	
有効性	A	A	目標達成度は設定にばらつきがあるため評価への影響低い	① 目標達成度	2 目標どおり	
				② 類似事業の有無	1 なし	
				③ 上位施策への貢献度	1 高い	
効率性	A	A	特に問題なし	① コスト効率	1 高い	
				② 実施主体の適正化	1 適正である	
				③ 負担割合の適正化	1 適正である	
1 次評価	結果(課長総括)	A	A	計画どおり事業を実施することが適当	不要	
	今後の方針	○ 現状を維持 事業の拡充 事業の縮小 統合等の検討 終了又は廃止・休止	方針の説明等	計画に基づき優先度の高いものから順次補修を行っていく。	2 次評価	

1 基本項目	事務事業名	消雪施設更新事業				担当部署	課等名	建設課	
	予算事業名	道路改良事業				係名	整備改良係		
	事務区分	自治事務				電話番号	0765-23-1029		
	事業期間	開始年度	平成27年度	終了年度	当面継続	会計	一般会計		
	総合計画	目標名	目標3. 輝くまち				予算科目	款	土木費
		政策名	政策13. 快適で住みやすいまちづくり					項	道路橋りょう費
		施策名	施策30. 災害に強いまちの形成					目	道路改良費
		基本事業名	基本事業30-3. 耐震化・長寿命化の推進					総合計画主な事業	記載あり(評価対象)
	根拠法令	道路法				総合戦略との関連	関連なし		
	アウトソーシング導入状況					集中プランとの関連	関連なし		

2 事業概要	事業概要	消雪施設の老朽化により十分な散水が行えず、冬期の安全な通行に支障をきたしている地区が近年見受けられる。そのため、消雪施設を更新し、安全な交通空間、生活路線通行の確保を図るものである。
	対象	市が管理する消雪施設
	手段(活動指標)	消雪施設の改修更新や修繕を行う。
	意図(成果指標)	消雪施設の改修更新、修繕工事を実施し、機能の回復を図る。

3 指標	活動指標名・成果指標名	単位	R2年度	R3年度	R4年度			R5年度	
			実績	実績	計画	実績	達成率	計画	
活動	① 市が管理する消雪施設の箇所数	箇所	50	50	50	50	100.0%	50	
	②								
	成果	① 改修や修繕により機能の維持や回復を行った箇所数	箇所	1	1	2	1	50.0%	1
		②							

4 コスト情報	区分	単位	R2年度	R3年度	R4年度			R5年度
			決算額	決算額	予算現額	決算額	決算増減率	当初予算額
事業費	事業費合計 (A)	円	30,473,300	23,044,334	27,000,000	5,977,400	-74.1%	12,500,000
	①国庫支出金	円	18,283,900	13,826,600	16,200,000	3,586,440	-74.1%	7,500,000
	②県支出金	円						
	③地方債	円	10,970,000	8,295,960	9,720,000	2,151,864	-74.1%	4,500,000
	④その他(使用料、雑入等)	円						
人件費	⑤一般財源	円	1,219,400	921,774	1,080,000	239,096	-74.1%	500,000
	①事務事業に携わる正規職員数	人	7	6	6	5	-16.7%	5
	②年間所要時間	時間	1,300	1,300	1,300	1,100	-15.4%	1,100
総費用	③人件費(②×@ 3,876円)(B)	円	5,038,800	5,038,800	5,038,800	4,263,600	-15.4%	4,263,600
	総費用(A+B)	円	35,512,100	28,083,134	32,038,800	10,241,000	-63.5%	16,763,600

5 取組内容	令和4年度に取り組んだ事務事業の内容や事業費の主な内訳等	
	友道地区(大愛友道線)消雪施設の消雪井戸の清掃と内部調査を行った。	

6 評価	評価の視点	R3評価	R4評価	評価結果の説明	個別評価の項目	個別評価の判定
	妥当性	A	A	特に問題なし		①自治体関与の妥当性
②目的の妥当性						1 妥当である
③対象の妥当性						1 妥当である
有効性	C	C	事業の統合等の見直しが必要		①目標達成度	1 高い
					②類似事業の有無	3 あり
					③上位施策への貢献度	1 高い
効率性	A	A	特に問題なし		①コスト効率	1 高い
					②実施主体の適正化	1 適正である
					③負担割合の適正化	1 適正である
1 次評価	結果(課長総括)	B	B	事業の進め方・内容について改善の余地あり	不要	
	今後の方針	○現状を維持 事業の拡充 事業の縮小 統合等の検討 終了又は廃止・休止	方針の説明等	今後も、計画的かつ臨機応変に消雪施設更新事業を推進していく。		