令和 6 年度実績に関する施策・基本事業評価表 (兼主要な施策の成果報告書補足資料)

まちづくり目標	輝くまち	政策名	快適で住みやすいまちづく	Ŋ										
施 策 No.	31	施策名	快適な道路機能の強化											
主管課名	建設課													
関係課名	都市計画課	1												
10年後の 目指す姿	誰もが安全	で円滑な通行	ができる、快適な道路が整備	されて	<i>い</i> ます。									
施策の現状	現 状	早期全線開通が望ま ・日本風景街道に登 り・伝えていくことが覧 ・通学路の変更、住宅	録された主要地方道魚津生地入善線等のい	へわゆる蜃 安全ニース	気楼ロードは、: 、が変化しており	地域及び団体か リ、通学路合同点	、情報を共有する 気検結果等を踏	ることにより、道 まえた整備を行	路風景や地域:					
及び課題	課題	で快適な広域的 ・住民の安全、暑 ・道路施設の老	県部バイパスの4車線化の整備促進 道路のネットワーク整備の促進が 暮らしに密着した生活道路は、多様 近化が進み、道路補修に対する要望 、除雪体制のより一層の強化を行	込要です 化する(望が多く	· E民ニーズを 、早急で適り	踏まえた整備	備が必要です	۲ .						
施策を進めるた	行 政	・安全で快適な広域的道路のネットワークが構築されるよう国・県要望に取り組みます。 ・道路維持、道路拡幅改良及び通学路整備に取り組みます。 ・生活道路の除雪を行い、冬期間の安全で円滑な道路交通の確保に取り組みます。 ・早急で適切な道路補修に取り組みます。												
めの役割分担	市 民 · 事業所	・身近な追路のコミ治いや除すを行い、快適な追給を前つ入りに協力します。 ・真はたお宮のか除雪たどな行い、久期間の口場たざ宮なる海の旋程に付かします。												
	基本事業①	幹線道路の整	· :備											
目指す姿の実 現のための取	基本事業②	生活道路の整	備											
組 (基本事業)	基本事業③	基本事業③												
	基本事業④													
		区	分	単位	3年度実績	4年度実績	5年度実績	6年度実績	7年度実績	8年度実績				
	A. 本施策を構成	成する事務事業の	数	本	17 (17)	16 (16)	17 (17)	16 (16)						
	基本事業	①を構成する事務	務事業の数(うち自治事務数)	本	5 (5)	5 (5)	6 (6)	5 (5)						
	基本事業	②を構成する事務	務事業の数(うち自治事務数)	本	3 (3)	2 (2)	2 (2)	2 (2)						
	基本事業	③を構成する事務	務事業の数(うち自治事務数)	本	9 (9)	9 (9)	9 (9)	9 (9)						
			8事業の数(うち自治事務数)	本										
施策の		務事業の事業費		千円	794,414			831,206						
トータルコスト		0 = 111,7,1,7 = 1 10	8事業の決算額小計	千円	126,217	74,030		56,365						
		0 = 1117777 = 1 10	務事業の決算額小計 務事業の決算額小計	千円	188,666		280,081	209,790						
				千円	479,531	375,965	367,511	565,051						
		④を構成する事で る正規職員数合言	務事業の決算額小計 よ	人	80	72	73	68						
		要する年間総時間		時間	23,880		22,740	21,560						
		×1時間あたりの3		千円	93,681	91,241	89,959	88,482						
	E. 八丁貞 (D.) F. トータルコスト		1 4/3(1)(4/	千円	888,095		849,761	919,688						
	市民1人あたりに		1)	円	19,626									
効率性	同上	義式 : E/人[円	2,314	2,286	2,291	2,291						
	同上	ト (定義式 : F		円	21,941	18,478	21,637	23,816						
参考	1時間あたりの平	^Z 均人件費		円	3,923	3,876	3,956	4,104						
参考	魚津市の人口(各年度12月末時,	点)	人	40,477	39,919	39,274	38,617						

			基本事業概要シート①
施 策 No.	31	施策名	快適な道路機能の強化
基本事	事業名	①幹線道路	の整備
基本事業の	目的(意図)	市内幹線道路 す。	8網の骨格となる国道や県道の整備促進を図るとともに、都市計画道の見直しや幹線市道の計画的な整備を進めま
令和6年度 主な事業内名		【国道8号バイバ・国土交通省、国土交通省、国行いました。 【日本風景街道・「蜃気楼ロード	、市内県道の未改良区間の整備促進について要望を行いました。 パス対策事業】 国土交通省北陸地方整備局に対して、国道8号入善黒部バイパスの整備促進(4車線化・現道拡幅)について要望を

		実終	責値	目標値(上段)及び実績値(下段)						
成果指標名	単位	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度 (中間目標値)	12年度 (目標値)	
市内の道路改良率	%	00.0	81.0	81.0	81.1	81.2	81.3	81.4	01.0	
市内の追路以及卒	90	80.8	01.0	81.0	81.2	81.3	81.3		81.9	
								1	1	

		基本事業を構成する事務	等業の実績(○:評	価対象事業(総合	計画の主な事業な	ど) -:評価対象タ	卜事業)	
No.	会計名	事務事業名			令和6年度			担当課
IVO.	云川石	学 伤争未和	予算現額(円)	決算額(円)	予算残額(円)	うち次年度繰越額(円)	評価結果	担当味
1	一般会計	土木一般管理事業	8,264,000	7,585,643	678,357	0	-	建設課
2	予算なし	道路関係同盟会事務局事務	6 0	0	0	0	_	建設課
3	一般会計	〇 幹線道路整備事業	137,437,199	48,508,199	88,929,000	88,929,000	Α	建設課
4	一般会計	国道8号バイパス対策事業	296,000	271,300	24,700	0	-	建設課
5	予算なし	日本風景街道事業	0	0	0	0	-	建設課
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
		合 計	145,997,199	56,365,142	89,632,057	88,929,000		

			基本事業概要シート②
施 策 No.	31	施策名	快適な道路機能の強化
基本事	写業名	②生活道路	るの整備
基本事業の	目的(意図)	通学路の安全	た、暮らしに密着した生活道路の計画的な整備を進めます。
令和6年度 主な事業内を		・住民生活に密	事業、生活道路整理事業】(施策6①再掲) 着した市道45路線の改良・舗装工事を実施しました。 対策として、市道杉野印田線他3路線の拡幅改良工事、用地補償交渉を実施しました。

		実終	責値	目標値(上段)及び実績値(下段)							
成果指標名	単位	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度 (中間目標値)	12年度 (目標値)		
通学路安全対策箇所数	箇所		•	3	4	4	5	5	0		
<u> </u>	固別		2	3	3	4	4		8		

		基本事業を構成する事務	事業の実績(○:評	価対象事業(総合	計画の主な事業な	ど) -:評価対象タ	卜事業)	
No.	会計名	事務事業名			令和6年度			担当課
INO.	云川石	学 物学未有	予算現額(円)	決算額(円)	予算残額(円)	うち次年度繰越額(円)	評価結果	担当味
1	一般会計	〇 市道改良舗装事業	40,800,000	39,796,900	1,003,100	0	Α	建設課
2	一般会計	〇 生活道路整備事業	253,453,841	169,992,845	83,460,996	53,957,555	Α	建設課
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
		合 計	294,253,841	209,789,745	84,464,096	53,957,555		

基	本	事	業	概	要	シ	_	16	3)	

施 策 No.	31	施策名	施策名 快適な道路機能の強化								
基本	事業名	③道路維持	③道路維持管理体制の強化								
基本事業の目的(意図) より効率的な道路パトロールを行い、早急で適切な道路補修を実施します。また、適切かつ持続可能な道路除雪除雪体制の強化を図ります。											
	ぎにおける 字(活動内容)	【土木災害応急: ・既に関すの状況に ・民間の状況に ・アンド東に ・アンド東に ・アンサ東に ・アンサ東に ・アンサ東に ・のの状況に ・アンサット ・のの状況に ・アンサット ・のの状況に ・のので ・のので ・のので ・のので ・のので ・のので ・のので ・のの	から苦情・要望のあった道路損傷箇所の維持補修を行いました。 措置事業】 のシーズン前の点検・補修を行いました。 業事業者へリース車両を25台貸与し、除雪体制の確保を図りました。 より除雪・排雪作業を適切に指示し、冬期間の道路交通を確保しました。 ロータリー除雪機(手押し式)を希望する地域振興会等に15台貸与し、狭い市道の除雪体制を強化しました。 機のオペレーター育成のため、資格取得の環境整備や運転講習会の開催を行いました。 との近接目視点検等を実施しました。(委託分53橋、直営分15橋)								

		実終	責値	目標値(上段)及び実績値(下段)							
成果指標名	単位	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度 (中間目標値)	12年度 (目標値)		
市管理道路の除雪延長	1	260.1	060.4	260.5	260.7	261.0	261.3	261.6	060.1		
市官垤追路の除当延長	km	260.1	260.4	261.6	262.2	262.7	262.3		263.1		

			基本事業を構成する事務	事業の実績(○:評	価対象事業(総合	計画の主な事業な	:ど) -:評価対象タ	卜事業)	
No.	会計名		事務事業名			令和6年度			担当課
110.	Z 11 / 1		学 切学术4	予算現額(円)	決算額(円)	予算残額(円)	うち次年度繰越額(円)	評価結果	
1	一般会計	0	市道維持補修事業	103,143,094	79,143,094	24,000,000	24,000,000	Α	建設課
2	一般会計		道路維持一般管理事業	21,682,599	21,682,599	0	0	-	建設課
3	一般会計	0	土木災害応急措置事業	490,011,660	430,296,511	59,715,149	0	Α	建設課
4	一般会計		道路台帳整備事業	7,345,000	4,655,926	2,689,074	0	ı	建設課
5	予算なし		市道認定事務	0	0	0	0	ı	建設課
6	予算なし		道路法に関する事務	0	0	0	0	ı	建設課
7	一般会計		市道等用地借上事業	600,000	591,803	8,197	0	-	建設課
8	一般会計	0	橋梁点検事業	33,202,100	28,492,100	4,710,000	4,710,000	Α	建設課
9	一般会計		地域ぐるみ除排雪事業	500,000	189,000	311,000	0	-	建設課
10	一般会計	0	消雪施設更新事業(施策30③再掲)	(6,672,600)	(6,672,600)	(0)	(0)	Α	建設課
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
		合	計	656,484,453	565,051,033	91,433,420	28,710,000		

施 策 No. 31 施策名 快適な道路機能の強化

施策(基本事業)の成果水準とその背景

(成果水準が、ここ数年の間どのように推移しているか、近隣他市と比較してどうか、住民期待水準と比較してどうかなどを記述)

【①幹線道路の整備】

- ◆市民は、通勤通学時の慢性的な渋滞の解消、通学路の安全対策や降雪期においても支障なく通行できることを、強く望んでいます。
- ◆市内の公道(国、県、市道)の道路改良率は、目標値を達成しています。

【②牛活道路の整備】

◆「道路現況調査資料(令和6年4月1日)」の公道(国、県、市道)について、魚津市と県内他市を比較すると、改良率は県内10市の内7番目、また、 舗装率は県内10市の内6番目となっています。比較的平坦な地形の市において、いずれの率も高い数値になっています。

【③道路維持管理体制の強化】

- ◆苦情・要望のあった道路補修の実施率は、82.3%となっています。老朽化の進行により、要望は増加するものと思われます。 ◆市内の公道(国、県、市道)の道路除雪延長(車道及び歩道)は、令和5年度431.8kmに対し令和6年度431.4kmと0.4km減少しています。市民から は、よりきめ細かな作業実施の要望が多数寄せられています。

2. 施策の成果実績に結びついている主な取り組み(事務事業)の総括

(令和6年度において、施策及び基本事業の成果向上に貢献した主な事務事業の取組み内容を中心に記述)

【①幹線道路の整備】

<道路関係同盟会事務局事務>

◆幹線道路整備について、国、県へ整備促進の要望を行いました。

【②生活道路の整備】

<市道改良舗装事業、生活道路整備事業>

- ◆住民生活に密着した市道45路線の改良・舗装工事を実施し、利便性の向上と、円滑な道路交通の確保に努めました。
- ◆通学路の安全対策として、市道杉野印田線他3路線の拡幅改良工事、用地補償交渉を実施しました。

価結果(基本事

<mark>令和6年度の評</mark>【③道路維持管理体制の強化】 <市道維持補修事業>

- 業の成果を考 <a>● 苦情・要望のあった市道の維持補修について速やかな対応に努め、安全な道路交通の確保に努めました。
 - <土木災害応急措置事業>
 - ◆市では、除雪機械と除雪作業事業者を確保しつつ、約279km(車道262km、歩道17km)の道路除雪を行い、冬期間の円滑な道路交通の確保に努 めました
 - ◆ハンドガイド式ロ―タリ―除雪機(手押し式)を希望する地域振興会等に15台貸与し、狭い市道の除雪体制を強化しました。
 - ◆小型乗用除雪機のオペレーター育成のため、資格取得の環境整備や運転講習会の開催を行いました。
 - <橋梁点検事業>
 - ◆75橋(全247橋)の近接目視点検等を実施し、橋梁に異常がないか確認しました。平成29年度に重篤な損傷が認められた1橋については、引き続 き通行止の措置を行いました
 - <消雪施設更新事業>(再掲)
 - ◆老朽化が進む消雪施設更新工事(1個所)を行いました。

3. 施策の課題認識及び取り組み状況

(前年度末で残った課題、既に現年度で取り組んでいること、又は取り組むこととしている予定を記述)

【①幹線道路の整備】

- ◆国道8号入善黒部バイパスの4車線化整備促進について国土交通省へ要望します。
- ◆県道は、三箇吉島線外4路線で道路改良事業が計画されており、これら路線の整備促進について富山県へ要望します。
- ◆市道大海寺新27号線や市道吉島10号線などの補助幹線道路について整備を進めます。

【②生活道路の整備】

- ◆住民生活に密着した市道の改良、舗装工事等を計画的に進めます。
- ◆通学時の安全対策として、小学校周辺を重点に通学路の整備を行います。
- ◆通学路合同安全点検を基に危険箇所の対策を行うとともに、各小学校周辺の生活道路対策エリア(5地区)を合わせた、通学路、生活道路の安全 対策を重点的に進めます。

【③道路維持管理体制の強化】

- ◆市道の維持補修の速やかな対応を引き続き行うとともに、除雪機械と除雪作業事業者の実態把握や富山県との連携除雪作業等の協議、地域ぐ るみ除排雪事業の推進など、今冬の除雪体制確保に努めます。
- ◆橋梁点検を行い、適切な管理を行います。(5年サイクル)
- ◆老朽化している消雪施設の更新工事を行います
- ◆道路監視カメラを増設し、除雪時の業務軽減に努めます。