社会資本総合整備計画 事後評価書

14ム只	个心口正确们已 子及们间目		
計画の名称	魚津市における魅力ある都市公園づくり		
計画の期間	令和 0 4 年度 ~ 令和 0 6 年度 (3年間)	重点配分対象の該当	
交付対象	魚津市		
計画の目標	魚津市では、都市再生とコンパクトシティー+ネットワークの考え方を基にした持続可能なまちづくりを目的として令和2年7月に立地適正化計画を策定している。		
	人口減少・少子高齢化の進行を踏まえ、居住誘導区域内の公園について機能再編・分担を主とした再整備を行い、都市の魅力向上と公園ストックのより一層の活用を図る。		
	併せて、市内全域の都市公園について様々な利用者が快適に利用することのできる公園環境の実現を目指す。		
全体事業費	(百万円) 合計(A+B+C+D) 125 A 125 B 0 C 0 D 0 効果促進事業費の割合C/	(A+B+C+D)	0 %

	計画の成果目標(定量的指標)								
番号		定量的指標の現況値及び目標値							
田与	定量的指標の定義及び算定式	当初現況値	中間目標値	最終目標値					
		(R4当初)	(R5末)	(R6末)					
1	機能再編による整備を行った都市公園の割合								
	機能再編による整備を行った都市公園の割合	0%	6%	11%					
	(機能再編・分担による整備を実施した都市公園数)÷(機能再編・分担の対象となる都市公園数)×100								
2	機能再編前後で当該公園を利用した地域住民の増加率								
	機能再編前後で当該公園を利用した地域住民の増加率(アンケート調査)	100%	105%	110%					
	(機能再編後に当該公園を利用した割合)÷ (機能再編前に当該公園を利用した割合) ×100								
3	市内全域の公園におけるトイレ洋式化の達成率								
	市内全域の公園におけるトイレ洋式化の達成率	24%	30%	30%					
	(市内公園の洋式トイレの基数)÷(市内公園の和洋式トイレの基数)×100								
	備考等 個別施設計画を含む - 国土強靱化を含む - 定住自立圏を含む -	連携中枢都市圏を含む -	流域水循環計画を含む -	地域再生計画を含む -					

		事業	地域	交付	直接	= N/ +	7# Dil 1	7.E.U	要素となる事業名	事業内容	市区町村名 /	事業実施期間 (年度)			全体事業費 費用	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接		種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名						策定状況
. ,						 される効果	1	I.			L				1 1		1
		備考															
都市公園・緑地等事		公園	一般	魚津市	直接	魚津市	-	-	魚津市都市公園ストック	都市公園の機能再編	魚津市				95		-
Ě	A12-001								再編事業								
	,																
		公園	一般	魚津市	直接	魚津市	-	-	都市公園安全・安心対策	都市公園の感染症対策等	魚津市				30		-
	A12-002								緊急総合支援事業								
											小計				125		
			•		•								•				
							Τ				合計				125		
				1			T	I	1								
													T				

1 案件番号: 0000691620

	事後評(価
事後部件の実施は制 実施は期	チ以川	IIM
事後評価の実施体制、実施時期 事後評価の実施体制		後評価の実施時期
魚津市産業建設部都市計画課		17年10月
WATER AND THE STATE OF THE STAT		
		,
		長の方法
	魚津	津市ホームページ
事業効果の発現状況		
	機能再編・分担による整備を行い公園の魅力向上が トイレの洋式化により、トイレの利便性向上が図ら	が図られた。
	- トイレの洋式化により、トイレの利便性向上が図ら 	られた。
今見めお神に関連する		
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		
スログラック かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん		
定量的指標以外の交付対象事業の		
効果の発現状況(必要に応じて記述)		
 特記事項 (今後の方針等)		
今後も引き続き公園施設の機能再編成		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 27,38 0 (

案件番号: 0000691620

目	目標値の達成状況											
番号	→F/1== / mb1F ×											
留亏	目標値 /	実績値	目標値と実績値に差が出た要因									
1	機能再編による整備を行った都市公園の割合											
	最 終 目標値	11%	事業費に制約があり整備が進まなかったため。									
	夫領他	5%										
	機能再編	前後で当該公園を利用	した地域住民の増加率									
2	最 終 目標値	110%										
	最 終 実績値	110%										
3	市内全域の公園におけるトイレ洋式化の達成率											
	最 終 目標値	30%										
	最 終 実績値	30%										

1