

① 工事番号	4079
② 工事名	市道新角川上口線（上口橋）橋梁補修工事
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年4月4日 (令和5年8月7日)
④ 受注者名	千田建設(株)
⑤ 工事場所	魚津市 上口二丁目 外 地内
⑥ 工事種別	橋梁補修工事
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	殻運搬・廃材処理 (t=5 cm) V=11 m ³ (殻運搬・廃材処理 (t=10 cm) V=18 m ³) - (表層 (t=4 cm) A=179 m ²) 表層 (t=6 cm) A=181 m ² (表層 (t=6 cm) A=179 m ²)
⑨ 入札方法	条件付き一般競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年4月5日
⑪ 工期 (至) ()内は変更後工期	令和5年8月31日 (—)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	17,380,000円 (17,825,500円)
⑬ 変更理由	舗装厚について、現場を着手したところ当初 5 cm で想定していたが、10 cm であったため、それらにかかる数量等を変更としたい。

① 工事番号	5003
② 工事名	市道経田海岸線外サイクリングコース整備工事
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年5月24日 (令和5年8月10日)
④ 受注者名	日本交通興業(株)魚津支社
⑤ 工事場所	魚津市 経田西町外 地内
⑥ 工事種別	区画線工
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	区画線工 N=60個 (区画線工 N=68個) 路面標示シート工 N=18枚 (路面標示シート工 N=24枚)
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年5月25日
⑪ 工期 (至) ()内は変更後工期	令和5年8月25日 (—)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	8,349,000円 (9,288,400円)
⑬ 変更理由	起工測量を行い、既設の区画線との位置関係を踏まえて改めて設置個所の割付を検討した結果、区画線工及び路面標示シート工などに変更が生じたため、数量を変更としたい。

① 工事番号	業 501
② 工事名	市道立石天神野新線（2-7橋）橋梁補修設計業務委託
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年6月2日 (令和5年8月21日)
④ 受注者名	NiX JAPAN(株) 魚津営業所
⑤ 工事場所	魚津市 東尾崎外 地内
⑥ 工事種別	設計業務
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	補修設計 N=1式 (-) - (復元設計 N=1式)
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期（自）	令和5年6月5日
⑪ 工期（至） ()内は変更後工期	令和5年11月30日 (令和5年9月29日)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	5,170,000円 (4,364,800円)
⑬ 変更理由	現地踏査の結果、昭和15年以前に建設されたと推定されることから現況の耐荷性能を把握することを目的に主桁、床版、支承において照査を行う必要があることから、復元設計などを増としたい。また、現況照査結果より補修工事と架替工事を比較検討したところ維持管理費が安価となる架替工事を選定したことから補修設計を減としたい。