

① 工事番号	5004
② 工事名	市道東又線舗装工事
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年6月12日 (令和5年11月8日)
④ 受注者名	(株)ユアネクス
⑤ 工事場所	魚津市 三ヶ 地内
⑥ 工事種別	舗装工
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	セメント安定処理 添加量 120kg/m ³ A=1,610 m ² (セメント安定処理 添加量 84.7kg/m ³ A=1,610 m ²)
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年6月13日
⑪ 工期 (至) ()内は変更後工期	令和5年11月24日 (—)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	13,475,000円 (13,234,100円)
⑬ 変更理由	現場で使用する路盤改良材のセメント配合量を土質試験により確認したところ、当初設計120kg/m ³ に対して、変更設計84.7kg/m ³ (-35.3)である事が判明したので、これを減工し、契約変更したい。

① 工事番号	5019
② 工事名	市道平沢線法面对策工事
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年7月10日 (令和5年11月20日)
④ 受注者名	長田建設(株)
⑤ 工事場所	魚津市 平沢 地内
⑥ 工事種別	法面工
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	繊維補強モルタル吹付 A=970 m ² (繊維補強モルタル吹付 A=1,068 m ²)
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年7月11日
⑪ 工期 (至) ()内は変更後工期	令和5年12月8日 (—)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	38,170,000円 (39,416,300円)
⑬ 変更理由	老朽法面对策が必要な施工面積について、現地での測定により設計数量との差異が確認できたため、吹付面積及びラス張り面積を増工とし、変更契約をしたい。

① 工事番号	5034
② 工事名	市道宮津大海寺新線道路改良工事
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年8月31日 (令和5年11月24日)
④ 受注者名	(有)川渕組
⑤ 工事場所	魚津市 宮津 地内
⑥ 工事種別	道路改良
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	自由勾配側溝布設工 幅 500×高さ 400~700 L = 73m 現場打ち集水柵工 N = 3 基 表層工 (AC20FA t=5 cm) A = 53 m ² (変更なし)
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年9月1日
⑪ 工期 (至) ()内は変更後工期	令和5年11月30日 (令和5年12月28日)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	6,985,000円 (変更なし)
⑬ 変更理由	北陸電力送配電の電柱移設が遅れたこと、また既設構造物撤去の撤去に日数を要したため。

① 工事番号	5018
② 工事名	市道大海寺新 27 号線道路新設工事
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 31 日 (令和 5 年 11 月 29 日)
④ 受注者名	(株) 窪田組
⑤ 工事場所	魚津市 大海寺新 地内
⑥ 工事種別	道路改良
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	土工 N=1 式 法面整形 A=561 m ² 下層路盤工 A=712.8 m ² ベンチフリューム布設 L=137.1m 道路用側溝布設 L=60.6m 集水柵 N=6 基 (変更なし)
⑨ 入札方法	条件付き一般競争入札
⑩ 工期 (自)	令和 5 年 8 月 1 日
⑪ 工期 (至) ()内は変更後工期	令和 5 年 11 月 30 日 (令和 5 年 12 月 28 日)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	29,700,000 円 (変更なし)
⑬ 変更理由	現況地盤に木片等が混入しており、その分別収集に不測の日数を要したため。

① 業務番号	建第 146 号
② 委託業務名	市道街路樹管理業務委託
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 9 日 (令和 5 年 11 月 16 日)
④ 受注者名	有限会社 大村造園
⑤ 委託業務の場所	魚津市 市内一円 地内
⑥ 委託業務種別	造園工事
⑧ 委託業務概要 ()内は委託業務概要変更 内容	高木剪定 (幹周 60cm 以上 90cm 未満) N=43 本 高木剪定 (幹周 30cm 以上 60cm 未満) N=225 本 (238 本) 高木剪定 (幹周 30cm 未満) N=121 本 (140 本)
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 履行期間 (自)	令和 5 年 5 月 10 日
⑪ 履行期間 (至) ()内は変更後履行期間	令和 5 年 11 月 30 日 (-)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	8,085,000 円 (8,569,000 円)
⑬ 変更理由	市道吉島中川側線において、車両運転手が樹木の枝葉で規制看板等が見えづらく、又、枯損木があり倒木の危険があるため、高木剪定及び枯損木の伐採を追加するもの。