

① 工事番号	5042
② 工事名	市道青島3号線道路改良工事
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年8月31日 (令和5年12月7日)
④ 受注者名	(有)新栄組
⑤ 工事場所	魚津市 青島 地内
⑥ 工事種別	道路改良
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	自由勾配側溝(幅500×高さ600)L=29m 集水枡工 □800×高さ800 N=1基 集水枡工 □1100×高さ800 N=1基 表層工 (AC20FA t=5cm) A=38 m ² (集水枡工 蓋版変更 N=2基)
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年9月1日
⑪ 工期 (至) ()内は変更後工期	令和5年12月15日 (変更なし)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	4,895,000円 (4,563,900円)
⑬ 変更理由	地元の水路管理者と、新規設置する集水枡の蓋および堰板の管理方法について協議したところ、設計に採用した堰板ポケット付きの集水枡蓋ではなく、観音開きの蓋とし、集水枡内部に堰板落としを据付するよう申し出があったため、蓋版工を減額変更とする。

① 工事番号	5017
② 工事名	急傾斜地崩壊対策工事（東蔵地区）
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年7月26日 (令和5年12月8日)
④ 受注者名	株式会社 ユアネクス
⑤ 工事場所	魚津市 東蔵 地内
⑥ 工事種別	土木一式工事
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	施工延長 L=24.4m 土工 一式 現場打ち待受擁壁工 L=22.9m 落石防護柵工 L=22.6m 仮設工 一式
⑨ 入札方法	条件付き一般競争入札
⑩ 工期（自）	令和5年7月27日
⑪ 工期（至） ()内は変更後工期	令和5年12月15日 (変更なし)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	29,810,000円 (30,545,900円)
⑬ 変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場発生土の土質区分及び処分数量の変更に伴う、公共残土仮置場搬入費用を変更する。 ・単品スライド条項による鋼材費を変更する。

① 工事番号	5034
② 工事名	市道宮津大海寺新線道路改良工事
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年8月31日 (令和5年12月12日)
④ 受注者名	(有)川渕組
⑤ 工事場所	魚津市 宮津 地内
⑥ 工事種別	道路改良
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	自由勾配側溝布設工 幅500×高さ400~700 L=73m 現場打ち集水柵工 N=3基 表層工 (AC20FA t=5cm) A=53 m ² (排水構造物工 (蓋版) グレーチング [®] N=4枚 排水構造物工 (蓋版) コンクリート N=56枚)
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年9月1日
⑪ 工期 (至) ()内は変更後工期	令和5年12月28日 (変更なし)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	6,985,000円 (7,176,400円)
⑬ 変更理由	排水構造物工 (蓋版) について、当初設計では自由勾配側溝用の流雪溝グレーチング [®] 蓋を隣接する家庭の前に1枚ずつ配置してあったが、暗渠区間の維持管理・路面排水処理能力の向上をはかるため、追加でグレーチング [®] 蓋を設置することとした。

① 工事番号	5028
② 工事名	本江公民館横市道拡幅工事
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年8月31日 (令和5年12月12日)
④ 受注者名	角川建設 株式会社
⑤ 工事場所	魚津市 友道 地内
⑥ 工事種別	土木一式工事
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	自由勾配側溝布設工 幅1000×高さ800 L=54m 現場打ち集水柵工 N=3基 表層工 (AC20FA t=5cm) A=97 m ²
⑨ 入札方法	条件付き一般競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年9月1日
⑪ 工期 (至) ()内は変更後工期	令和5年12月15日 (令和6年1月31日)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	17,160,000円 (—)
⑬ 変更理由	魚津市本江地域交流センターへ電気を送電している仮電柱が、当工事の法線に当たり、切り替え工事に不測の日数が生じたため。

① 工事番号	5059
② 工事名	清流小学校駐車場舗装工事
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年10月27日 (令和5年12月19日)
④ 受注者名	山形建鐵株式会社
⑤ 工事場所	魚津市 吉島 地内
⑥ 工事種別	舗装工事
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	路床安定処理 (ハックホリ混合 t=50cm) A=1520 m ² 表層工 (AC20FA t=5cm) A=1510 m ²
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年10月30日
⑪ 工期 (至) ()内は変更後工期	令和5年12月22日 (令和6年1月19日)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	19,250,000円 (—)
⑬ 変更理由	他工事との調整及び天候が安定せず路床安定処理工において、不測の日数が生じたため。

① 工事番号	5018
② 工事名	市道大海寺新 27 号線道路新設工事
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 29 日 (令和 5 年 12 月 22 日)
④ 受注者名	(株) 窪田組
⑤ 工事場所	魚津市 大海寺新 地内
⑥ 工事種別	道路改良
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	土工 N=1 式 法面整形 A=561 m ² 下層路盤工 A=712.8 m ² ベンチフリューム布設 L=137.1m 道路用側溝布設 L=60.6m 集水柵 N=6 基 (変更なし)
⑨ 入札方法	条件付き一般競争入札
⑩ 工期 (自)	令和 5 年 8 月 1 日
⑪ 工期 (至) ()内は変更後工期	令和 5 年 12 月 28 日 (令和 6 年 3 月 15 日)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	29,700,000 円 (変更なし)
⑬ 変更理由	天候が安定しなかったことによりセメント安定処理工に不測の日数を要したため。

① 工事番号	5060
② 工事名	市道吉島10号線歩道整備工事
③ 担当課名	建設課
④ 契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和5年10月27日 (令和5年12月27日)
④ 受注者名	山形建鐵株式会社
⑤ 工事場所	魚津市 吉島 地内
⑥ 工事種別	舗装工事
⑧ 工事概要 ()内は工事概要変更内容	表層工 (AC13F t=3cm) A=62 m ² 路盤工 (RC-40 t=10cm) A=17 m ² 縁石工 L=48m (表層工 (AC13F t=3cm) A=69 m ² 表層工 (AC20FA t=5cm) A=27 m ² 縁石工 L=47m)
⑨ 入札方法	指名競争入札
⑩ 工期 (自)	令和5年10月30日
⑪ 工期 (至) ()内は変更後工期	令和5年12月28日 (変更なし)
⑫ 契約金額・税込 ()内は変更後契約額	2,387,000円 (2,637,800円)
⑬ 変更理由	歩車道境界ブロックの施工に際して、既設舗装に影響が出ないように施工することが困難なことから、車道及び歩道部分の舗装復旧を増工とする。